

# 神木市卫生健康局

神卫健字〔2024〕167号

## 神木市卫生健康局 关于申请神木市医院项目专项债券 信息公示的报告

市政府办、市财政局：

根据《财政部关于印发地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预〔2018〕209号）、《财政部办公厅关于印发地方政府债务信息公开参考表样的通知》（财办预〔2019〕33号）有关要求，现申请将我单位专项债券项目债券信息向神木市人民政府门户网站公开公示，公开内容如下：

### 一、项目基本情况

本项目主要建设内容包括医疗综合楼、国医馆、健康管理中

心、感染病中心、康复中心、配套服务中心等，同时完成室外道路、绿化、给排水管网、供电网等基础设施配套工程。

本项目医疗用地面积 128912 m<sup>2</sup>，占地约 102817.74 m<sup>2</sup>。总建筑面积约为 182410 m<sup>2</sup>，其中地上 128610 m<sup>2</sup>，地下 53800 m<sup>2</sup>。项目拟建地上 17 层（医疗综合楼），地下 2 层，建筑高度 70.3m，绿化工程面积 36192 m<sup>2</sup>，室外道路工程面积 38454 m<sup>2</sup>，设计床位数 1229 张、手术室 13 间。

神木市医院项目申请 2022 年陕西省政府专项债券，概算投资 15 亿元，其中专项债券资金 4 亿元，剩余资金来源财政。专项债券资金 2022 年到位 2 亿元，已全部支付完成，2023 年到位 2 亿元，已全部支付完成。神木市医院项目于 2021 年 9 月开工建设。截至目前，医疗综合楼主体封顶，标准层砌体完成 5 层，抹灰完成 1 层，屋面防水完成，裙楼砌体完成成 30%，安装工作同步进行；康复中心主体封顶，5 层砌体基本完成，屋面保温层施工完成；培训中心主体封顶；感染病中心主体封顶，砌体及抹灰完成 90%，安装同步进行。国医馆主体封顶。

## 二、截至 2023 年末项目进展情况

（一）专项债券资金已全部支出。其中 2022 年度 2 亿元于 2022 年 7 月份全部支出。2023 年度 2 亿元于 2023 年 9 月份全部支出。

（二）已完成建筑结构主体工程 80%。

（三）该项目正处于建设期，尚未产生收益。

## 三、截至 2024 年 6 月底项目进展情况

(一) 专项债券资金 4 亿元已全部支出。

(二) 该项目已完成建筑主体结构工程 90%，同时开展安装和二次结构工程。

(三) 该项目正处于建设期，尚未产生收益。

附件：神木市卫生健康局 2020 年--2023 年发行的新增地方政府专项债券情况表



# 神木市2020年-2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：万元

债券基本信息										项目总投入		项目已实现投资		2020年	2021年	2022年	已得项目收益合计	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限	债券资产类型	其中： 债券资金安排	其中： 债券资金安排	2020年 已得项目收益	2021年 已得项目收益	2022年 已得项目收益	已得项目收益合计	备注				
2022年陕西省政府专项债券（四十三期）	2271957	其他项目收益专项债券	20000	2022/10/31	2.85	10年	公立医院	150000	40000	—	—	—	0					
2023年陕西省政府专项债券（九期）	2305192	其他项目收益专项债券	20000	2023/2/28	3.02	10年		150000	40000	—	—	—	0					
合计			40000					150000	40000	0	0	0	0					

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。